

# **Check-list de contrôle – Pose conforme au DTU 41.2 (Bardage bois)**

## **Avant la pose**

- Lames sorties de l'emballage 24 à 48 h avant la pose
- Bois stocké à l'abri, en pile ventilée
- Taux d'humidité du bois  $\leq 19\%$
- Essence de bois conforme à la classe d'emploi

## **Support et ossature**

- Support sain et compatible
- Pare-pluie posé en continu et correctement jointoyé
- Tasseaux bois traités classe 2 minimum
- Dimensions des tasseaux  $\geq 30\text{ mm} \times 27\text{ mm}$
- Entraxe des tasseaux compris entre 40 et 65 cm

## **Ventilation**

- Lame d'air continue derrière le bardage
- Entrées et sorties d'air  $\geq 50\text{ cm}^2$  par mètre linéaire
- Ventilation en partie basse et haute de la façade
- Grilles anti-rongeurs installées

## **Fixation du bardage**

- Fixations en acier inoxydable
- 1 fixation par appui pour lames  $< 125\text{ mm}$
- 2 fixations par appui pour lames  $\geq 125\text{ mm}$
- Type de pose conforme (horizontale ou verticale)